

CORPORACION CULTURAL DE LA ESTACION MAPOCHO

SANTIAGO, 8 de Septiembre de 1992

Señores Directores
Corporación Cultural de la Estación Mapocho
Presente

REPUBLICA DE CHILE					
PRESIDENCIA					
REGISTRO Y ARCHIVO					
NR.	92/20709				
A:	10 SEP 92				
P.A.A.	<input type="checkbox"/>	R.C.A.	<input type="checkbox"/>	F.W.M.	<input type="checkbox"/>
C.B.E.	<input checked="" type="checkbox"/>	M.L.P.	<input type="checkbox"/>	P.V.S.	<input type="checkbox"/>
M.T.O.	<input type="checkbox"/>	EDEC	<input type="checkbox"/>	J.R.A.	<input type="checkbox"/>
M.Z.C.	<input type="checkbox"/>				

ARCHIVO

Estimados Señores Directores :

Me es grato adjuntar a ustedes los Avances Nº 9, 10 y 11 de fechas 19 y 26 de Agosto y 3 de Septiembre, respectivamente, relativos al Proyecto Centro Cultural Estación Mapocho, Primera Etapa.

Se adjunta también el estado de Avance Nº 11 (a) de 4 de Septiembre, referido al programa especial de inauguración para el sábado 10 de Octubre próximo.

Se considera concluir para esa fecha la totalidad de la Plaza Oriente (Plaza de la Cultura), la fachada principal y el Hall Central.

Saluda atentamente a ustedes,

HERNAN RODRIGUEZ V.
DIRECTOR

AVANCE Nº 9

FECHA INFORME: 19/08/92

PROYECTO: ESTACION MAPOCHO

CONTRATO: Nº 100 - PLAZA ORIENTE Y EDIFICIO " E "

CONTRATISTA: C.I.L. S.A.

PERIODO CONTROL: 1 JUNIO 1992 AL 19 AGOSTO 1992

ACTUALIZACION: Nº2

FECHA TERMINO: 7 OCT 1992

DURACION TOTAL: 129 DIAS

A) AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

<u>AVANCE</u>	<u>:</u>	<u>%</u>	<u>:</u>	<u>%</u>
	<u>:</u>	<u>SEMANA</u>	<u>:</u>	<u>SEMANA ANTERIOR</u>
<u>PROGRAMADO</u>	<u>:</u>	<u>45</u>	<u>:</u>	<u>37</u>
	<u>:</u>		<u>:</u>	
<u>REAL</u>	<u>:</u>	<u>26</u>	<u>:</u>	<u>23</u>
	<u>:</u>		<u>:</u>	
<u>%</u>	<u>:</u>	<u>- 20</u>	<u>:</u>	<u>- 14</u>
<u>DIFERENCIA</u>	<u>:</u>		<u>:</u>	
<u>DIFERENCIA</u>	<u>:</u>	<u>-26</u>	<u>:</u>	<u>- 18</u>
<u>EN DIAS</u>	<u>:</u>		<u>:</u>	
<u>TENDENCIA</u>	<u>:</u>	<u>ATRASO</u>	<u>:</u>	<u>ATRASO</u>
	<u>:</u>	<u>CRECIENTE</u>	<u>:</u>	

AVANCE DE LAS AREAS

	% AVANCE			% AVANCE			ATRASO	CAUSA
	PROGRAMA:	REAL	SUB/AREA	PROGRAMA:	REAL:		EN	
INST.FAENA:	100%	100%	-----	-----	---		-----	-----
PLAZA ORIENTE	73%	50%	-----	-----	---		*FUNDAC.POSTE:	CONTRATIDTA
							*RADIERES	: PROYECTO
							:	: GRIFO
							*CASET.GUARD.:	PROYECTO
							*ACCESO METRO:	CONTRATISTA
							*VENTIL.METRO:	CONTRATISTA
							*MONTAJ.POSTE:	PROYECTO
EDIFICIO " E "	38%	20%	19 PISO	45%	26%		*CAJA ESCALAS:	IMPREVISTOS
							*YESERIA HALL:	CONTRATISTA
							:ALA NORTESUR:	
							*REP. ZOCALOS:	CONTRATISTA
							* PUERTAS	:PROYECTO
							: VENTANAS	:
							*PUERTAS MET.:	PROYECTO Y
							: HALL	:CONTRATISTA
							*CIELOS ALA S:	PROYECTO
			29 PISO	20%	6%		*PILARES 29 P:	IMPREVISTOS
							: ALA SUR	:PROYECTO
							*LOSAS VIGAS	:IMPREVISTOS
							:ALA SUR NORT:	
							*REP. SISMIC.:	IMPREVISTOS
							*CIELOS ALA	:PROYECTO
							: SUR Y NORTE:	
			TECHUMBRE	30%	16%		*ESC.MET.HALL:	CONTRATISTA
							*CUPULAS	:CONTRATISTA
							*ENMADERACION:	CONTRATISTA
							:TECHUM. HALL:	
			INST.GENE	96%	56%		*AGUA POTABLE:	CONTRATISTA
							*ALCANTARILL.:	CONTRATISTA
							*CLIMATIZAC.:	MOD.FROYEC.
			EXTERIOR.	42%	21%		*REPOS.BALAU:	CONTRATISTA
							*MARQUESINA	:CONTRATISTA
							*REP.ESTUCOS	:CONTRATISTA

AVANCE N° 10

FECHA INFORME: 26/08/92

PROYECTO: ESTACION MAPOCHO

CONTRATO: N° 100 - PLAZA ORIENTE Y EDIFICIO " E "

CONTRATISTA: C.I.L. S.A.

PERIODO CONTROL: 1 JUNIO 1992 AL 26 AGOSTO 1992

ACTUALIZACION: N°2

FECHA TERMINO: 7 OCT 1992

DURACION TOTAL: 129 DIAS

A) AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

<u>AVANCE</u>	<u>:</u>	<u>%</u>	<u>:</u>	<u>%</u>
	<u>:</u>	<u>SEMANA</u>	<u>:</u>	<u>SEMANA ANTERIOR</u>
<u>PROGRAMADO</u>	<u>:</u>	<u>52</u>	<u>:</u>	<u>45</u>
	<u>:</u>		<u>:</u>	
<u>REAL</u>	<u>:</u>	<u>32</u>	<u>:</u>	<u>26</u>
	<u>:</u>		<u>:</u>	
<u>%</u>	<u>:</u>	<u>- 20</u>	<u>:</u>	<u>- 20</u>
<u>DIFERENCIA</u>	<u>:</u>		<u>:</u>	
<u>DIFERENCIA</u>	<u>:</u>	<u>-26</u>	<u>:</u>	<u>- 26</u>
<u>EN DIAS</u>	<u>:</u>		<u>:</u>	
<u>TENDENCIA</u>	<u>:</u>	<u>ATRASO</u>	<u>:</u>	<u>ATRASO</u>
	<u>:</u>		<u>:</u>	<u>CRECIENTE</u>

AVANCE DE LAS AREAS

		% AVANCE				% AVANCE		ATRASO		CAUSA
		PROGRAMA:	REAL	SUB/AREA	PROGRAMA:	REAL:	EN			
INST.FAENA:	100%	:	100%	----	----	----	-----		-----	
PLAZA ORIENTE	79%	:	56%	----	----	----	*FUNDAC.POSTE:		CONTRATISTA	
		:					*RADIERES		CONTRATISTA	
		:					*CASET.GUARD.:		CONTRATISTA	
		:					*ACCESO METRO:		CONTRATISTA	
		:					*VENTIL.METRO:		CONTRATISTA	
		:					*MONTAJ.POSTE:		PROYECTO	
		:					*FUND. POSTES:		CONTRATISTA	
		:					* A.LL.		CONTRATISTA	
		:					* A.P.		CONTRATISTA	
EDIFICIO " E "	46%	:	26%	1º PISO	54%	33%	*CAJA ESCALAS:		IMPREVISTOS	
		:					*YESERIA HALL:		CONTRATISTA	
		:					:ALA NORTESUR:			
		:					* CIELOS		CONTRATISTA	
		:					* PUERTAS		PROYECTO	
		:					: VENTANAS			
		:					*PUERTAS MET.:		CONTRATISTA	
		:					: HALL			
		:		2º PISO	25%	10%	*PILARES 2º P:			
		:					: ALA SUR		IMPREVISTOS	
		:					: ALA NORTE		CONTRATISTA	
		:					*LOSAS VIGAS			
		:					:ALA SUR		IMPREVISTOS	
		:					:ALA NORTE		CONTRATISTA	
		:					*REP. SISMIC.:		IMPREVISTOS	
		:					*CIELOS ALA		IMPREVISTOS	
		:					: SUR Y NORTE:			
		:		TECHUMBRE:	36%	17%	*ESC.MET.HALL:		CONTRATISTA	
		:					*CUPULAS HALL:		CONTRATISTA	
		:					*ENMADERACION:		CONTRATISTA	
		:					:TECHUM. HALL:			
		:		INST.GENE:	100%	63%	*AGUA POTABLE:		CONTRATISTA	
		:					*ALCANTARILL.:		CONTRATISTA	
		:					*CLIMATIZAC.:		CONTRATISTA	
		:		EXTERIOR.:	63%	46%	*REPOS.BALAU:		CONTRATISTA	
		:					*O.G.BALCONES:		CONTRATISTA	
		:					*REP.ESTUCOS		CONTRATISTA	

AVANCE Nº 11

FECHA INFORME: 03/09/92

PROYECTO : ESTACION MAPOCHO

CONTRATO : Nº 100 - PLAZA ORIENTE Y EDIFICIO " E "

CONTRATISTA : C.I.L S.A.

PERIODO CONTROL : 1 JUNIO 1992 AL 03 SEPTIEMBRE 1992

ACTUALIZACION : Nº 2

FECHA TERMINO: 7 OCT 1992

DURACION TOTAL: 129 DIAS

A) AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

<u>AVANCE</u>	:	<u>%</u>	:	<u>%</u>
	:	<u>SEMANA</u>	:	<u>SEMANA ANTERIOR</u>
<u>PROGRAMADO</u>	:	62	:	52
	:		:	
<u>REAL</u>	:	37	:	32
	:		:	
<u>%</u>	:	- 25	:	- 20
<u>DIFERENCIA</u>	:		:	
<u>DIFERENCIA</u>	:	- 32	:	26
<u>EN DIAS</u>	:		:	
<u>TENDENCIA</u>	:	<u>ATRASO</u>	:	<u>ATRASO</u>
	:	<u>CRECIENTE</u>	:	

AVANCE DE LAS AREAS

		% AVANCE				% AVANCE		ATRASO		CAUSA	
		PROGRAMA	REAL	SUB/AREA	PROGRAMA	REAL	EN				
INST.FAENA:	100%	100%	-----	---	---	---	-----	---	---	---	---
PLAZA ORIENTE	84	65	-----	----	---	---	*RADIERES	:	CONTRATISTA		
							*CASET.PORTER.	:	CONTRATISTA		
							*ACCESO METRO	:	CONTRATISTA		
							*VENTIL.METRO	:	CONTRATISTA		
							*MONTAJE POSTE	:	PROYECTO		
EDIFICIO " E "	57	31	19 PISO	66	40	40	*CAJAS ESCALA	:	CONTRATISTA		
							*REPOSIC/YESER	:	CONTRATISTA		
							*CIELOS	:	CONTRATISTA		
							*PUERTAS METAL	:	CONTRATISTA		
							HALL	:			
			29 PISO	35	12	12	*LOSAS. VIGAS	:	CONTRATISTA		
							TECHO	:			
			TECHUMBRE	48	21	21	*ESTRUCT.METAL	:	CONTRATISTA		
							HALL	:			
							*CUPULAS	:	CONTRATISTA		
							*LUCERNARIAS	:	CONTRATISTA		
			INSTALAC.	100	63	63	*INST.A.P/ALC.	:	CONTRATISTA		
			GENERALES					:			
			EXTERIOR	81	56	56	*MARQUESINA	:	CONTRATISTA		
							*PINTURA	:	PROYECTO		

AVANCE Nº 11 (a)

FECHA INFORME: 04/09/92

PROGRAMA : ESPECIAL INAUGURACION

PROYECTO : ESTACION MAPOCHO

CONTRATO : Nº 100 - PLAZA ORIENTE Y EDIFICIO " E "

CONTRATISTA : C.I.L S.A.

PERIODO CONTROL : 1 JUNIO 1992 AL 04 SEPTIEMBRE 1992

ACTUALIZACION : Nº 3

FECHA TERMINO: 7 OCT 1992

DURACION TOTAL: 51 DIAS

A) AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

<u>AVANCE</u>	:	<u>%</u>	:	<u>%</u>
	:	<u>SEMANA</u>	:	<u>SEMANA ANTERIOR</u>
<u>PROGRAMADO</u>	:	45	:	-----
	:		:	
<u>REAL</u>	:	35	:	-----
	:		:	
<u>%</u>	:	- 10	:	-----
<u>DIFERENCIA</u>	:		:	
<u>DIFERENCIA</u>	:	- 5	:	-----
<u>EN DIAS</u>	:		:	
<u>TENDENCIA</u>	:	ATRASO	:	
	:		:	

NOTA : ESTE PROGRAMA ESPECIAL ENCLUYE INAUGURAR LAS SIGUIENTES PARTES DE LA OBRA : PLAZA ORIENTE COMPLETA, FACHADA EDIFICIO " E " Y HALL CENTRAL EDIFICIO " E " .

