

ARCHIVO

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS

M E M O N° 99 /

FECHA 14/11/93

DE: DIRECTOR DE OBRAS PORTUARIAS

A: El Ministro de OOPP.

Adjunto a US lo
solicitado sobre la cons-
trucción del muelle en
Bahía Cumberland.

Atte.

M. Val
MIGUEL VALENZUELA GAVILAN
INGENIERO CIVIL
Director de Obras Portuarias

Enviar RPDs
a Carlos Bustos

CH

CARLOS HURTADO RUIZ TAGUI
Ministro de Obras Públicas

REPUBLICA DE CHILE
PRESIDENCIA
REGISTRO Y ARCHIVO

NR. 93/23466

A: 18 NOV 93

P.A.A.	<input type="checkbox"/>	R.C.A.	<input type="checkbox"/>	F.W.	<input type="checkbox"/>
C.B.E.	<input checked="" type="checkbox"/>	M.L.P.	<input type="checkbox"/>		
M.T.O.	<input type="checkbox"/>	EDEC	<input type="checkbox"/>	J	<input type="checkbox"/>
M.Z.C.	<input type="checkbox"/>				

M I N U T A

ESTADO DE AVANCE: CONSTRUCCION MUELLE BAHIA CUMBERLAND ISLA
ROBINSON CRUSOE AL 17.11.93

No se ha ejecutado ninguna obra en la isla, sólo fue entregado el trazado.

Sin embargo, en el continente se ha avanzado en la fabricación de elementos estructurales como:

- Pilotes de acero: completamente terminados
- Vigas de acero: en terminación esta semana
- Defensas del muelle: en terminación esta semana
- Fierro para armaduras de losas: terminados
- Cemento: adquirido

La mayor parte de estos materiales y alguna maquinaria serán llevados a la isla por la motonave Adriana B, de 250 ton, la cual zarpará el próximo martes 23. También trasladará a 25 trabajadores, obreros especializados y otros, quienes compondrán una parte del personal de la faena, y serán quienes inicien la ejecución de la obra en terreno.

Este sábado 20 saldrá un pequeño barco de 40 ton. transportando el cemento.

Para el 13 de diciembre está programada la salida de otro buque con el resto del material.

SANTIAGO, Noviembre 17 de 1993.
MVG/mfa.