



V CENTENARIO
LLEGADA DE CRISTOBAL COLON
A AMERICA
COMISION NACIONAL PREPARATORIA - CHILE

Santiago, 2 de noviembre de 1992.

Señor
Carlos Bascuñán E.
Jefe de Gabinete de S.E.
el Presidente de la República
Palacio de la Moneda
PRESENTE

ARCHIVO

Estimado Carlos:

Te envío el informe N°8 sobre el avance de los trabajos desarrollados para el Proyecto de Restauración del Castillo de Niebla, correspondiente al mes de octubre.

También te envío boleta de honorarios correspondiente al mes de octubre, según carta de 18 de agosto.

Sin otro particular, te saluda muy cordialmente,

Amaya Irarrazaval Zegers

AMAYA IRARRAZAVAL ZEGERS
Arquitecto

Directora del Proyecto de Restauración
del Fuerte de Niebla, Valdivia-Chile

REPUBLICA DE CHILE	
PRESIDENCIA	
REGISTRO Y ARCHIVO	
NR. 92/25347	
A: 03 NOV 92	
P.A.A.	<input type="checkbox"/> R.C.A.
C.B.E.	<input checked="" type="checkbox"/> M.L.P.
M.T.O.	<input type="checkbox"/> EDEC
M.Z.C.	<input type="checkbox"/>

Santiago, 30 de Octubre de 1992

RESTAURACION DEL CASTILLO DE NIEBLA VALDIVIA

**8 INFORME TRABAJOS REALIZADOS EN MES DE OCTUBRE
REUNIONES Y AVANSES DE OBRAS DURANTE ESTE MES**

DIA

1. - Reunión Fundación Quinto Centenario:
Con la presencia del Sr. Carlos Bascuñán, Srta. Cecilia Gallardo, Embajador Juan Gabriel Valdés y Sr. Cristóbal Valdés.
Se informó de la situación financiera y estado de avance del fuerte. Se entregó un informe sobre los dineros que faltaban, distribuidos mes a mes, y sus formas de pagos según las obras. Informe con fecha de 28 de septiembre de 1992.

5. - Reunión con Alejandro Goya, sobre libro de los fuertes.
Comprar y grabar el libro para firmas ilustres de Niebla.

6 y 7.

- Viaje a Valdivia. Preparar el fuerte para la visita de S.A.R., el Príncipe de Asturias.

8. - Banco Exterior, Banco Osorno.

9. - Llegó tercer envío de dinero de España, US\$49.103,85. Toda la mañana en la Embajada y bancos.

- Carta a Cristóbal Valdés con listado de empresas en Valdivia. Se adjunta anexa.

- Reunión con Alejandro Goya sobre libro de los Fuertes.

13. - Banco Exterior.

- Reunión con Reifschneider para pedir aportes y apoyo técnico para desarrollar el material que se exhibirá en el Museo de Sitio.

- Reunión con el Padre Gabriel Guarda, para explicar avances del trabajo en el Fuerte.

- Reunión con Mariana Echenique, sobre libro de los fuertes.

14. - Reunión con Alejandro Goya sobre libro de los Fuertes. Debe estar todo definido a fines de octubre, para poder imprimirlo en noviembre.

- Carta al Sr. Carlos Bascuñán sobre información errada aparecida en El Mercurio el 12 de octubre.

15. - Reunión con Johanna Theile sobre situación del Museo.

16. - Reunión con Francisco Jooris para analizar fotos para el libro de los Fuertes.

- Envío de informe sobre estado de avance de las obras de restauración a María Luisa Cerrillos y Luis Mozas. Se adjunta anexo.

Se envía con los 2 diapositivos a Sr. Inocencio Arias para 2000 targetas.

20. - Reunión con Electro Copper para definir tamaño y número de planchas que nos donará PROCOBRE.

21 - Viaje a Quillota. Se entregaron los últimos diseños, y se revisó lo hecho, solucionando problemas con las bisagras de los postigos. Está casi todo listo y con una mano de antióxido. Será necesario un viaje para traer todo el material pequeño y ellos nos enviarán las rejas grandes a la escuela militar, para que desde ahí las llevemos nosotros a Valdivia.

- Reunión con Andrés Conteras sobre el material iconográfico para el Museo de Sitio.

22 y 23.

- Viaje a Valdivia. Se adjunta fax N°16.

- Reunión con Francisco Jooris.

- Reunión con Sr. Luis Ibarboure, para analizar forma de aporte de empresarios a los Fuertes y sobre quién y cómo los cuidarán.

26. - Reunión con Mariana Echenique para una última revisión del libro de los Fuertes. Reunión con Carlos Aldunate, para explicarle el modo de hacer las rendiciones a España, solicitado especialmente por el Sr. Luis Mozas y Sr. Carlos Lorenzo Martín.

29. - Carta al Sr. Carlos Bascuñán, informando sobre el uso que se dará a los s. 20.000.000 para el Castillo de Niebla.

- Llamada telefónica a Embajador Juan Gabriel Valdés, para solicitar su apoyo en la gestión de los 5.000.000 de pesetas ofrecidos por el Sr. Inocencio Arias, para el Fuerte.

30. - Reunión con Johanna Theile. situación de avance del museo

31. - Reunión con Padre Gabriel Guarda. Entregó material, en préstamo, para el Museo de Sitio.


- Reunión con Francisca Valdés, para analizar el guión del Museo de Sitio y todo el Fuerte. Le solicité una visita a Niebla, para el jueves 5 de noviembre. Se analizó también la forma en que se presentará el guión en los muros.

- Mientras tanto, se están haciendo en limpio los planos del proyecto de restauración que solicitaron desde España. Son planos de desarrollo de la obra.

Detalles constructivos de techumbre y muros; de puertas, ventanas y rejas, de cerrajería; cureña de costa, del cañón, del portón y sus quicios.

- Se envió fax el 30 de octubre a María Luisa Cerrillos informando de este envío. No así del proyecto de los merlones que se enviará mas adelante.

- También se está haciendo el informe resumen de los dineros enviados por España para que no tengan problemas de lectura. Fue solicitado por el Sr. Carlos Lorenzo Martín.



AMAYA IRARRAZAVAL ZEGERS
Directora del Proyecto de Restauración
del Castillo de Niebla-Valdivia, Chile

NIEBLA, septiembre 28 de 1992.

SEÑOR
CARLOS BASCUNAN E.
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISION NACIONAL QUINTO CENTENARIO
SANTIAGO.

DISTINGUIDO SEÑOR:


Con fecha 5 de agosto del presente año, le enviamos una solicitud en nombre del Sindicato de Trabajadores Independientes, Artesanos del sector de la Costa, en la que se le pedía, tenga a bien, destinar un espacio físico estable, en las afueras del Fuerte Histórico, donde los socios de nuestra organización puedan exponer permanentemente el producto de su trabajo artesanal.

Considerando que no ha habido respuesta a la solicitud enviada, reiteramos la petición que en ella se hace, debido a que es una necesidad básica y primordial para nuestra organización. Teniendo en cuenta, además, que ello forma parte del ordenamiento general que debe existir en un recinto histórico - turístico como es el Fuerte de Niebla.

Esperando una favorable acogida, se despiden de Ud.


Luisa Aros Bilbao
Secretaria




Denis Cid Barassi
Presidente

Dirección:
Señor
Denis Cid Barassi
Presidente del Sindicato de Artesanos
Correo Niebla
Valdivia

Valdivia, 19 de Octubre de 1992.-

REF: Restauración de los Castillos
del Puerto de Valdivia: Fuerte
Niebla.

DE : EMPRESA CONSTRUCTORA MARKS Y CIA. LTDA. VALDIVIA.

A : SR. JUAN SARRALDE PINO, ARQUITECTO, JEFE PROVINCIAL , DIRECCION
DE ARQUITECTURA, M.O.P.


Es nuestro deber comunicar a Ud. las
dificultades para seguir trabajando en la obra "Restauración de los
Castillos del Puerto de Valdivia: Fuerte Niebla".

- 1) La poca continuidad en la llegada de los dineros para la obra. No se puede estar comprando a crédito a nombre del M.O.P.. Esto además significa mayor precio por los materiales que se compran.
- 2) Para la agilidad de la obra se necesitan los materiales menores de inmediato. Para todo esto hay que pedir visto bueno al Inspector de la Obra y además hay que hacer un cheque.
¿No hay una forma más rápida de hacerlo, salvaguardando los intereses del M.O.P.?
- 3) Aún cuando se despidió a 30 trabajadores, los 17 restantes se "arrastran" por falta de materiales.
En este momento no hay madera para pilares del corredor, la que se trajo no sirve.
Falta la tabla de cielo de 1 1/2 x 8" de tepa, no se ha mandado a hacer.
No se ha contratado la tejuela de alerce.
Harvy foil no se compró la totalidad por falta de dinero, sólo se compró una pequeña cantidad.
Habría que enumerar una serie de cosas más que están faltando pero son detalles. Todo esto significa seguir marcando el paso en la construcción.

Sin otro particular saluda atte.

CMU/rsh.

EMPRESA CONSTRUCTORA
MARKS Y CIA. LTDA.
RUT.: 89.951.300-2
EQU. 2449 N° 2449
VALDIVIA



29 - Octubre - 1992

SRA

VIDIA MORELLI

DIRECCION DE ARQUITECTURA M.O.P.

VALDIVIA

FAX N° 16

VISITA DE OBRA CORRESPONDIENTES AL J. 22 y V. 23 de
OCTUBRE, 1992.

- Reunión con Arquitecto para ver Avance de sus obras:
en terreno.

Se solicitó presencia del topógrafo Sr Gallego para re-
clarar trabajos incompleto y mal hecho. No apareció.
Mareyke le entregará por 3^{er} vez los planos para que
hagan bien el trabajo.

- Se pidió al M.O.P. que haga el levantamiento de la
zona de los merlones con carácter de urgente para deseno-
llar el proyecto de restauración de los merlones.

- Reunión con Transportes Nazulán para coordinar transporte
de todo el material del puente que se mandó a hacer
en Stgo y pasando x Concepción para recoger los 7 cañones
ya listos.

En Santiago: Bajas y Cerajería del Museo.

Quicio de Portón.

Cerreas.

Vitrinas Museo

Manipulí - banderas - maqueta fragata -
pinturas y barnices.

Cuadros del museo: Fotografías.

Materiales para recibirse en vitrinas.

- Reunión 2ª con Uldarico Poveda para replicar el sentido y forma de construir el proyecto de restauración de los merlones.
- Reunión en terreno (diciendo a cantaros) con el Nuevo Constructor para analizar avance de obra. Se comprometió a pedir material de madera y sacar la obra en forma urgente. Me entregó carta de reclamo. Se adjunto.

avance de Obra.

- Se está haciendo el corredor.
- Todas las verchas colocadas: hay que instalar una cubriera
- Está saliendo vegetación de las piedras muertas en el museo.
URGENTE un desmalezador para el castillo.
Yo enviaré líquido o datos para las piedras del museo.
- Mandar a hacer el portón. Después se ve como se paga.
- Hacer postigos de puertas. con madera nuestra que sobra.
- URGENTE CERRAR TOTALMENTE EL FUERTE
SIGUE ENTRANDO GENTE A RAYAR.
- Ver rejas de Polroín y túnel.
- Ver tonadura de piedras para muro sur.

Visitas a Valdivia Día 6 y 7 de Octubre. no se envió fax.

AMAYA IRARRAZAVAL ZEGERS

Arquitecto

Rut: 6.652.614-3

Soria 867 - Las Condes

BOLETA DE HONORARIOS

ORIGINAL CLIENTE

FECHA, 30 DE Octubre DE 1992

SEÑOR(ES) FUNDACION QUINTO CENTENARIO

DIRECCION HUERFANOS 878 # 9.12

RUT. 71.905.100-6 CIUDAD SANTIAGO

Por atención profesional:	VALOR
Gestión de Dirección y Proyecto en Restauración de Castillo de Niebla - Valdivia	500.000
7	7
Retención 10 % \$	50.000
TOTAL \$	450.000

Imp. Codina - Merced 483 - F. 393190, Sigo.

Nº 070

Amaya Yarrézar
Firma