

Santiago 7 de Diciembre 1990,-

Don Patricio:

El comité de San Bernardo ha seguido trabajando. Le acompaño estado de avance que es positivo. Luis Pareto hoy está negociando lo del sitio en la plaza. Ese proyecto, por su duración, es el que necesita un superjefe.

Atentamente

Federico Willoughby.



ESTADO DE AVANCE PROYECTO SAN BERNARDO

1° Gimnasio

El Gimnasio comunitario construido, podrá ser entregado al iniciarse el año escolar 1991. DIGEDER, que desarrolla el proyecto, invirtió 80.000.000 (pesos) para un edificio de 1.200 metros cuadrados, cumpliendo lo expresado por el Presidente.

2° Edificio Público - Plaza

Aún, no está definido el procedimiento para expropiación y el convenio con la Dirección de Arquitectura para construir.

Cuando estén completados ambos trámites, la obra requiere un tiempo estimado de 1 año 6 meses y medio, para ser entregada.

. Estudio de peritos	2 meses y medio
. Proyecto Arquitectura aprobado	6 meses
. Propuesta Construcción	2 meses
. Construcción del Edificio	8 meses
	<u>18 meses y medio</u>
	=====

Puede ser conveniente que para acelerar el proyecto, Interior haga cabeza de él.

3° Solución Sanitaria 5 Pinos. Carbomet y San José de Nos

Se encuentra en desarrollo. Iniciaron obras, antes de fin de año y financiadas con presupuesto del 90.

4° Programa Habitacional

Se amplió programa SERVIU en ex-campamento Cardenal Fresno y otras áreas con 600 casas en la primera etapa de 1990.

5° Sitio Comunitario San Bernardo Oriente

Se acompaña levantamiento topográfico del Sector y posible compra (sin financiamiento) de sitio privado que serviría para equipamiento comunitario

El problema es conseguir los fondos para adquirir la pro - piedad que ayudará a dar homogeneidad a un grupo de 80.000.- personas que provienen de traslados de distintas comunas y no tienen asistencia educacional, policial, médica, comercio ni servicios. Gober - nación está gestionando el proyecto.

Santiago, Diciembre 7 de 1990