

PROYECTO PENCAHUE


VII REGION

27-2-10

SIMBOLOGIA

- AREA DE MEJORAMIENTO
- AREAS NUEVAS BAJO RIEGO

- █ Abril 91 - Canal Matriz
- █ Julio 91 - Canal Poniente
- █ Agosto 91 - Canal Oriente I etapa
- █ Diciembre 91 - Canal Oriente II etapa



ESC. GRAFICA

COMISION NACIONAL DE RIEGO
SECRETARIA EJECUTIVA
1990

MINUTA

REGADIO CANAL PENCAHUE

El valle de Pencahue está localizado aproximadamente 15 Km al poniente de la ciudad de Talca, VII región.

El proyecto del canal Pencahue está basado en la captación de los recursos excedentes del río Lircay, conducidos al valle a través de un canal matriz de 32 Km de longitud, efectuando la distribución mediante los derivados Oriente y Poniente, que en conjunto alcanzan una longitud de 80 Km, complementados con una extensa red terciaria que entrega el recurso agua en cada predio.

Esta obra permitirá incorporar al riego una superficie de 11.671 ha. y beneficiará a 433 agricultores, de los cuales 346 usuarios poseen menos de 12 HBR (Hectareás Básicas de Riego). Sin duda, esta obra dará un impulso a la creación de nuevas fuentes de trabajo en la VII región.

Actualmente se encuentra construido el 80% del canal matriz. Sólo faltaría por ejecutar el 20% restante y la red secundaria y terciaria de canales. La inversión para dar término a los estudios de ingeniería y construcción se estima en MUS\$ 20.000.

Santiago 12, marzo de 1991.

LOL..

CANAL PENCAHUE

PROGRAMA ESTIMADO DE LLAMADOS A LICITACION PARA CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL
CANAL PENCAHUE DURANTE 1991

1.-Abril 1991: Para término de la construcción del canal Matriz	(Celeste)	MUS\$ 3.200
2.-Julio 1991 Para inicio Canal Poniente	(Rosado)	MUS\$ 7.200
3.-Agosto 1991 Canal Oriente Etapa I	(Verde)	MUS\$ 6.000
4.-Diciembre 1991 Canal Oriente Etapa II	(Anillo)	MUS\$ 3.600
		<u>MUS\$ 20.000</u>

Marzo 19 1991.-

NOTAS:

1.- Se pueden anunciar obras, pues ya han
comprometido participar en el financiamiento
propietarios de derechos de agua que repre-
sentan más del 70% de ellos. *

2.- El inicio de obras puede empezar 3 meses
después del llamado a licitación.

3º Si los plazos se cumplen, según lo establecido
Canal Matriz y Canal Poniente terminados
a fines del 92.

Las obras completas 2º semestre del 93.