

XII. ESTADO DE AVANCE DE PROMESAS GIRA DE 1990

1. Ministerio del Interior:

Lugar: Encuentro con Comunidad de Cauquenes

Fecha: 03/07/90

- Incluir a Cauquenes en los programas de lotes con servicios.
- 45 millones de pesos para cinco centros comunitarios que se van a construir en Talca, Curicó y Linares.

Estado actual:

- En Cauquenes se financiaron los proyectos Rosita O'Higgins (85 soluciones sanitarias) y Cauquenes Segunda (24 soluciones sanitarias), por un monto de 71 millones 473 mil pesos. Todos terminados.
- En proceso de licitación proyecto Campamento 21 de Noviembre, en Parral: 145 unidades sanitarias por un monto de 151 millones de pesos.
- Situación de centros comunitarios se detalla en informes provinciales.

2. Ministerio de Agricultura:

LUGAR: Encuentro con Comunidad de Cauquenes

FECHA: 03/07/90

a. Endeudamiento agrícola:

- Estudio muy circunstanciado, a través de la Superintendencia de Bancos, con participación de Corfo, Banco del Estado, Indap, y todos los bancos privados, para lograr una radiografía exacta de cual, es la causa del endeudamiento y de la morosidad en el endeudamiento, en toda la Séptima Región. Habrá que fijar criterios para cada tipo de casos, par ir buscando las soluciones que sean más eficaces".

(Reiterado en conferencia de prensa en Constitución, 04/07/91)

b. Vitivinicultura

LUGAR: Encuentro con Comunidad de Cauquenes

FECHA: 03/07/90

- Indispensable abordar a fondo el tema de la vitivinicultura. (Cambio

3. Ministerio de Obras Públicas

LUGAR: Conferencia de Prensa en Constitución

FECHA: 04/07/90

a. Obras viales:

- Destinar 490 millones de pesos a obras de pavimentación urbana...
- De aquí al 93, terminar la doble calzada de la carretera panamericana hasta San Javier.
- Abordar la construcción de la llamada carretera del Conquistador, entre San Javier y Concepción. Contemplamos iniciar pronto, ya están aprobados los proyectos para iniciar los tramos San Javier-Arbolillo y Arbolillo-Cauquenes, y tenemos que abordar posteriormente, ya está en estudio, la otra parte de la ruta, que es el tramo Cauquenes-Quirihue, de aproximadamente 50 kilómetros, que complementaría esa ruta alternativa".

(Reiterado en Inauguración Fital 91, 20/03/91)

- Construcción de dos nuevos acceso a Talca, uno en el cruce en el camino a San Clemente, en el cruce Varoli, y otro semejante a la altura de Ocho Sur. (Reiterado en Inauguración Fital 91, 20/03/91)
- Pavimentación de camino Panguilemo-Pelarco, Romeral-Huaico, Chanco-Reloca, Las Cañas-Constitución, Curicó-Cumpeo, Lontué-Sagrada Familia.
- Ripiadura en el camino Putú-Junquillar, San Miguel-Punta de Diamantes, cruce Longitudinal-Dedua y San Rafael-Villa Prat.

Estado actual:

- **Doble calzada de la carretera panamericana:** en noviembre de 1991 se llama a licitación de los tramos Chimbarongo-Teno (22 kms), Molina-bifurcación Cumpeo (15 kms.) y Bifurcación Cumpeo-Panguilemo (24 kms. Las obras se iniciarían en marzo de 1992 para finalizar en septiembre de 1993. Costo aproximado alcanza a los 7,5 millones de dólares. (Adjunto, minuta con información técnica del avance de proyectos)

- **Accesos a Talca:** Acceso norte, actualmente en construcción por la empresa Fe Grande. Acceso cruce Varoli también en ejecución a cargo de Consultor Ingeniería Cuatro Ltda. Los accesos a Talca desde la ruta 5 se ejecutarán a través de calles de servicio y estructurad de pasos superiores en proyecto (pasos inferiores de la Carretera Longitudinal).

b. Riego:

LUGAR: Encuentro con Comunidad de Cauquenes

FECHA: 03/07/90

- Construir obras menores que permitan un mejor aprovechamiento de las aguas de embalse Tutuvén.

LUGAR: Conferencia de Prensa en Constitución

FECHA: 04/07/90

- Preferencia a algunas obras de riego de esta región, concretamente al regadío de Pencahue.
(Inauguración Fital 91, 20/03/91)
- Estamos decididos a abordar el tema del Canal Linares. (Informe en apartado de Linares)

PROGRAMAS DE EJECUCION SEGUNDAS CALZADAS

(COSTO EN MILLONES DE DOLARES Y MILLONES DE PESOS)

RUTA 5 SUR

CONTRATO : SAN FERNANDO - CHIMBARONGO
COSTO : US\$ 11,8 (\$ 4.342)
INICIO : JULIO DE 1990
TERMINO : FEBRERO DE 1992
AVANCE : 97%

CONTRATO : CHIMBARONGO - TENO
COSTO : US\$ 6,9 (\$ 2.539)
INICIO : MARZO DE 1992
TERMINO : SEPTIEMBRE DE 1993
AVANCE : 0%

CONTRATO : TENO - ROMERAL
COSTO : US\$ 5,4 (\$ 1.987)
INICIO : JUNIO DE 1991
TERMINO : ENERO DE 1993
AVANCE : 17%

CONTRATO : ROMERAL - MOLINA
COSTO : US\$ 7,9 (\$ 2.907)
INICIO : JULIO DE 1990
TERMINO : OCTUBRE DE 1992
AVANCE : 71%

CONTRATO : MOLINA - CUMPEO
COSTO : US\$ 11,4 (\$ 4.150)
INICIO : MARZO DE 1992
TERMINO : SEPTIEMBRE DE 1993
AVANCE : 0%

CONTRATO : CUMPEO - PANGUILEMO
COSTO : US\$ 11,4 (\$4.150)
INICIO : MARZO DE 1992
TERMINO : SEPTIEMBRE DE 1993
AVANCE : 0%

CONTRATO : PANGUILEMO - SAN JAVIER I
COSTO : US\$ 11,5 (\$ 4.232)
INICIO : DICIEMBRE DE 1990
TERMINO : DICIEMBRE DE 1992
AVANCE : 66%

CONTRATO : PANGUILEMO - SAN JAVIER II
COSTO : US\$ 15,7 (\$ 5.778)
INICIO : MARZO DE 1992
TERMINO : SEPTIEMBRE DE 1993
AVANCE : 0%

CONTRATO : SAN CARLOS - CHILLAN
COSTO : US\$ 6,9 (\$ 2.539)
INICIO : MAYO DE 1992
TERMINO : DICIEMBRE DE 1993
AVANCE : 0%

SEGUNDO PROYECTO SECTORIAL DE CARRETERAS

(S.P.S.C.)

1.- ANTECEDENTES GENERALES:

NOMBRE DEL CONTRATO : PROYECTO "CAMINO LONGITUDINAL
SUR SECTOR TENO - ROMERAL".

LONGITUD DEL CAMINO : 7,585 Km.

TRAMOS : KM 179.455,00 -
KM 180.400,00 -
KM 181.350,00 -
KM 187 990,00 -

UBICACION : VII REGION

TIPO DE CONTRATO : SERIE PRECIOS UNITARIOS CON
REAJUSTES POLINOMICOS.

FINANCIAMIENTO	: PRESTAMO BIRF 3120-CH JEXIMBANK 1402.200 - CH, BID Nº 613/OC - CH Y FONDOS SECTORIALES.
MONTO INICIO CONTRATO	: \$ 961.921.544 (BASE:MARZO '91)
PLAZO TOTAL	: 570 DIAS
FECHA INICIO	: 06 JUNIO 1991
FECHA TERMINO	: 26 DICIEMBRE 1992
CONTRATISTA	: EULOGIO GORDO Y CIA LTDA.
ASESORIA	: JORGE PIDDO Y CIA LTDA.
AVANCE A SEP. '91	: 17,17%

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto contempla la construcción de las obras necesarias para la segunda calzada del Camino Longitudinal Sur, sector Teno - Romeral, en la VII Región.

SEGUNDO PROYECTO SECTORIAL DE CARRETERAS

(S.P.S.C.) PRESTAMO BIRF Nº 3120-CH

ANTECEDENTES GENERALES

NOMBRE DEL CONTRATO	: PROYECTO "CAMINO LONGITUDINAL SUR SECTOR EL ROMERAL - MOLINA"
LONGITUD DEL CAMINO	: 14.607 KM. 2 PUENTES 50,8 ML.
MONTO INICIAL CONTRATO	\$ 1.933.757.185 (BASE:ABRIL '90)
PLAZO TOTAL	: 660 DIAS

2.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto considera la construcción de la segunda calzada en 7m. de ancho en asfalto, con berma exterior de 2,5 m. y sobreancho de compactación de 0,5 m. La calzada nueva y la existente están separadas por una mediana de ancho variable de 2,0 a 7,5 m., con bermas interiores de 1,0 m. y sobreancho de compactación de 0,5 m.

SEGUNDO PROYECTO SECTORIAL DE CARRETERA

(S.P.S.C.)

ANTECEDENTES GENERALES:

NOMBRE DEL CONTRATO : PROYECTO "CAMINO LONGITUDINAL
SUR SECTOR PANGUILEMO - SAN
JAVIER ." TRAMO PANGUILEMO -
PUENTE MAULE

MONTO INICIAL CONTRATO : \$ 888.491.913 (EN TRAMITE DE
ADJUDICACION BASE: SEPTIEMBRE
91).

PLAZO TOTAL : 570 DIAS

FECHA INICIO : 22 DICIEMBRE 1990

FECHA TERMINO : 13 JULIO 1992

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

Las obras corresponden a la construcción de la segunda calzada de la carretera Longitudinal Sur, ruta 5 entre los km 247.600 - km 251.300 (Tramo acceso a Pelarco - Puente Lircay Nº 1), y Km 258.500 - Km 269.800 (Tramo acceso a Talca por Avda. Circunvalación - Puente Maule).

SEGUNDO PROYECTO SECTORIAL
DE CARRETERAS

ANTECEDENTES GENERALES

NOMBRE DEL CONTRATO : PROYECTO PARRAL - CAUQUENES -
SECTOR UNICAVEN - CRUCE SAN
JAVIER".

MONTO INICIAL CONTRATO : \$ 888.491.913.(EN TRAMITE DE
ADJUDICACION BASE: SEPTIEMBRE
1991)

PLAZO TOTAL : 510 DIAS

NOMBRE DEL CONTRATO : LAS CAÑAS - CONSTITUCION

MONTO INICIAL CONTRATO : \$ 753 953.821

PLAZO TOTAL : 510 DIAS

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Cambio de estándar, pavimentación en concreto asfáltico de
camino no pavimentado.

ANTECEDENTES GENERALES

NOMBRE DEL CONTRATO : PROYECTO CHANCO RELOCA.

MONTO INICIAL CONTRATO : \$ 375.825.301.

MONTO ACTUAL : \$ 375.825.301

PLAZO TOTAL : 510 DIAS

FECHA INICIO : 08.11.90

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

Cambio de estándar, pavimentación asfáltica de camino no
pavimentado.

OBRA : CONSTRUCCION PUENTE MAULE,
OTROS Y ACCESO

UBICACION : RUTA 5 SUR, PROVINCIA DE
TALCA Y LINARES

FINANCIAMIENTO : FONDOS SECTORIALES Y PRESTAMO
BIRF 3120 CH .

RESOLUCION : D.G.O.P. Nº 228 DE 09 MAYO
1991.

MONTO INICIAL CONTRATO : \$ 2.264.951-895

MONTO ACTUALIZADO . \$ 2.592.690.434

FECHA INICIO : 24 MAYO '91

PLAZO DIAS : 540

FECHA TERMINO : 14 NOV. '92

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

- 1.- PUENTE MAULE: Puente de 468 mts. de longitud, con 13 tramos de 36 metros.
- 2.- PUENTE VERTIENTES: Puente de 58 mts de longitud con dos tramos iguales de 29.00 mts.
- 3.- PUENTE MOTOR: Puente de 17,06 mts. de longitud con una cepa central.
- 4.- PUENTE TOLEDO: Puente de 10.00 mts. de longitud de un solo tramo.
- 5.- PUENTE SUPERIOR BOBADILLA: Con una longitud total de 50 mts., tramo central de 20 mts., y dos extremos de 15 mts.

ACCESOS: Para el total de estas obras se contemplan accesos pavimentados en hormigón o asfalto, según se resuelva en la adjudicación del contrato.

4. Ministerio de la Vivienda

LUGAR: Visita a Población Alfredo Schorr (Pueblo Sin Ley).

FECHA: 02/07/90

- Una urbanización que se hará en este mismo sitio. Para quienes no lo puedan, la posibilidad de caseta sanitaria, como base de una futura vivienda más amplia, en otro sector de la misma ciudad de Talca.

Estado actual.

- Se construyen en el sector 171 viviendas básicas para los pobladores residentes. Se entregarán en Navidad. Otros pobladores ya están con solución mediante caseta sanitarias.

LUGAR: Conferencia de Prensa en Constitución

FECHA: 04/07/91

- De aquí a marzo próximo, esperamos haber construido 5.628 nuevas unidades de vivienda, o soluciones habitacionales, en esta región

Estado actual:

- El total de viviendas a construir es de 6.027.

5. Ministerio de Salud

LUGAR: Conferencia de Prensa en Constitución

FECHA: 04/07/91

- Iniciar en octubre próximo la construcción de la segunda etapa del hospital de Talca. De aquí a fin de año, habilitar la parte nueva.
- Mejorar las dotaciones de personal y de la habilitación de postas de atención primaria.

Estado actual:

- La segunda etapa incluye superficie de 3.169 m² y corresponde a servicios de urgencia adultos, pediátrica y gineco-obstetricia, neonatología y anatomía patológica.
- Respecto de la dotación de personal y la habilitación se ha construido y entregado el consultorio urbano Carlos Trupp. Ante la falta de interés regional por cubrir los cargos de los consultorios periféricos se ha solicitado al Departamento de Recursos Humanos, seis médicos generales de zonas para cubrir parcialmente déficit real de ocho médicos para el funcionamiento adecuado de los cuatro consultorios.

6. Ministerio de Educación

LUGAR: Inauguración Fital 91

FECHA: 20/03/91

a. Teatro Municipal de Talca:

- Centro cultural multiuso, aprovechando la estructura de obra gruesa, de un Teatro Municipal en Talca...El gobierno pondrá 300 mil dólares, 90 millones de pesos. Espera colaboración extranjera por otro tercio. La comunidad de Talca tendría que poner con ot