

PERIODO
PRESIDENCIAL
002252
ARCHIVO

PROYECTOS DE INVERSION DEL
SECTOR JUSTICIA 1992-1993

1. Descongestión de recintos penales, construcción y reparación de infraestructura. Considera un total de once proyectos.

a) Colina II (2ª parte).

1992 En este período se terminó la 1ª etapa (obra gruesa). Propuesta adjudicada a la empresa Consorcio Colina por \$3.288.000.000.

Avance físico aproximado: 50%

1993 2ª etapa:

Fecha término prevista: diciembre

b) Reposición Centro Detención Preventiva de Puerto Aysén.

1992 Durante este período se terminó 1ª etapa, realizándose cierto tipo de obras anexas.

1993 Término de la confección del proyecto de arquitectura e ingeniería en el primer trimestre. Llamado propuesta e inicio de obra 2º semestre. Plazo estimado para la construcción: 300 días.

c) Remodelación del Centro de Readaptación Social de Osorno:

1992 Se construyó el pabellón de reos.

1993 Se terminarán las obras de ampliación y remodelación, con la construcción de la Sala de Usos Múltiples, remodelación sección mujeres y otras obras complementarias.

Fecha de término prevista: 2º semestre.

d) Centro Orientación Femenino de Concepción:

1992 Obra adjudicada a la empresa Mario Demarta por \$ 224.115.000. Plazo 240 días.

1993 Desarrollo de la obra:
fecha de término prevista: 2º semestre.

e) Reposición C.R.S. de Melipilla: Se prosigue gestión búsqueda de terreno apto para el recinto penal.

f) Construcción Centro Detención Preventiva Porvenir

1992 Obra adjudicada a la empresa Constructora Navarro en \$ 173.438.000.
Avance físico aproximado: 10%
Plazo: 270 días.

1993 Desarrollo de la obra.
Fecha de término prevista: 2º semestre.

g) Ampliación del Centro de Readaptación Social de Antofagasta:

1992 Obra iniciada en noviembre. Plazo: 150 días, adjudicada a empresa Aguilera en \$46.427.000.-
Avance físico aproximado: 25%

1993 Fecha de término prevista: 1er. semestre.

h) Ampliación C.R.S. de Chillán:

1992 En desarrollo proyecto de ingeniería y arquitectura.

1993 Se estima el inicio de las obras para el 2º semestre.

i) Construcción talleres y reposición línea de fuego C.R.S. Curicó:

1992 En ejecución; retraso en su término por dificultades financieras de la empresa constructora. Se espera informe del Ministerio de Obras Públicas.

j) Reparación C.R.S. Temuco:

1992 En desarrollo el proyecto de arquitectura e ingeniería en el Ministerio de Obras Públicas.

1993 Se estima llamado a propuesta pública en 2º semestre

k) Reposición C.D.P. Yumbel:

1992 Terminado el aporte sectorial de \$ 24.000.000.-

1993 Se continúa la obra con F.N.D.R.
Fecha de término prevista: 2º semestre.

2. Habilitación de dos nuevos centros de tratamiento de Menores.

a) Centro de Observación, Tránsito y Diagnóstico, Lo Lillo:

1992 Por rechazo comunitario el proyecto debió nuevamente disponer otra localización en el sector Cerro Negro, comuna San Bernardo. Propuesta adjudicada a la Empresa Constructora Valle, por un monto de M\$ 1.049.659. Se espera un pronunciamiento oficial del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo en cuanto al permiso de inicio de obra.

1993 Fecha de término prevista: 2º semestre.

b) Centro Juvenil de Capacitación de Maipú:

1992 Obra terminada a fines de año y en operación a cargo del Hogar de Cristo.
Los recursos asignados alcanzaron a M\$ 350.726 con una capacidad de atención inicial de 80 jóvenes.

1993 En coordinación con la comunidad el Centro ha ido aumentando su capacidad de atención según lo programado.

Mejoramiento de la estructura y funcionamiento del Servicio Médico Legal.

Construcción de la Ampliación del Servicio Médico Legal del Area Metropolitana.

1992 Se realizaron las gestiones técnicas administrativas a cargo del Ministerio de Obras Públicas. La apertura de la propuesta se realizó, en noviembre. Monto asignado M\$ 549.875.-

Avance físico aproximado: 2%

1993 Obra en ejecución.

Fecha de término prevista: 2º semestre.

Construcción de la Sección Especial C.D.P. Santiago-Sur

1992 Se realizaron las gestiones técnicas administrativas en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas.

Avance físico aproximado: 40%

1993 Obra en ejecución.

Fecha de término aproximada: 2º semestre.

OTRAS TAREAS REALIZADAS

PLAN INFORMATICO

1. Red de área local Ministerio de Justicia

1992 Se adquirieron los equipos necesarios para su implementación.
Inversión: U\$ 50.000

1993 Instalación, capacitación y puesta en marcha de la red del Ministerio.

Adquisición y desarrollo de software de productividad y gestión.

Inversión: U\$ 50.000.- El presupuesto de 1993 no contempla este ítem de inversión.

2. Red Nacional de Justicia

1992 Se elaboró la propuesta para el establecimiento de este sistema.

1993 Estudio técnico-económico del proyecto de una red Nacional de Justicia que contempla:

a) Red territorial de Justicia (Seremis, Nivel Central).

Inversión: U\$ 30.000

b) Red de Servicios Dependientes.

c) Conexión con la red informática del Poder Judicial.

d) Red interministerial.