



SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS SANITARIOS

MINUTA

MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ALCANTARILLADO
DE PUERTO VARAS Y LLANQUIHUE

ARCHIVO ✓

REPUBLICA DE CHILE			
PRESIDENCIA			
REGISTRO Y ARCHIVO			
NR.	92/20648		
A:	09 SEP 92		
A.A.	RCA.		FWM
C.B.E.	MLP.		P.V.
M.T.O.	EDEC		J.R.A.

La Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (ESSAL) con el aporte estatal, ha decidido abordar la descontaminación del Lago Llanquihue. En la actualidad, la localidad de Puerto Varas descarga en forma directa a este lago sus aguas servidas.

En el mes de Diciembre pasado, se contrató con la firma constructora Hartley y Cía.Ltda., en la suma de \$378 millones, la construcción de la primera etapa de este proyecto, el cual consiste en recoger, a través de un colector interceptor, las actuales descargas de aguas servidas e impulsarlas hacia la localidad de Llanquihue, donde serán tratadas mediante un sistema de aireación extendida.

Hoy día ESSAL cuenta con un diseño o proyecto de zanjas de oxidación para el tratamiento de aguas servidas de ambas localidades. El valor de estas obras asciende a la suma de \$800 millones, el cual también será financiado con aporte fiscal (BID-543).

El Codeco de Llanquihue y la comunidad en general, al conocer el lugar que ESSAL había destinado para la ubicación de esta Planta, se opuso a esta decisión por cuanto el sector está ubicado al lado de una población. Ante esta circunstancia, ESSAL busca una nueva ubicación, que compatibilice tanto la inquietud del Codeco como los aspectos técnico-económicos del proyecto.

En la actualidad existe además, el interés de algunas industrias en participar en este proyecto. En particular destaca NESTLE CHILE, con la cual ya se han iniciado conversaciones buscándose la manera que ella pueda integrarse, de tal modo de sanear en forma más integral el medio ambiente, incorporando además, las aguas industriales a este tratamiento.

Se estima que la obra total, superado el problema Codeco y la coordinación con Nestlé Chile, que creemos se logrará antes de Junio del presente, no debe demorar más de un año en su ejecución. En consecuencia, ESSAL me informa que esta obra debiera estar finalizada a mediados del año próximo.

SANTIAGO, Abril de 1992.

MONEDA 673 PISO 7

TELEFONO 332082

FAX 395866