

P L A N                      T A L C A  
SITUACION ACTUAL DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR POR LOS DIFERENTES MINISTERIOS

MINISTERIO O SERVICIO	IDENTIFICACION DEL PROYECTO	FECHA EJECUCION	CODIGO BIP	VALOR M\$	UNIDAD EJECUTORA	SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO
I. MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	1. CONSTRUCCION SEDES SOCIALES PARA 6 JUNTAS DE VECINOS Y PARA LA UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS.	1992		68.000	MINVU	SE ESTAN ELABORANDO LOS PROYECTOS. LA SOLICITUD DE RECURSOS HECHA AL MINISTERIO DE HACIENDA NO HA TENIDO RESPUESTA AUN.
	2. CONSTRUCCION PAVIMENTOS CALZADAS SECTOR URBANO DE TALCA	1991		540.000	MINVU	DE 540 MILLONES COMPROMETIDOS PARA 1991, SE HAN LICITADO SOLO 165, EL SALDO NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO DEL MINVU, SEGUN LO INFORMADO POR EL SEREMI DE VVDA
	3. CONSTRUCCION PAVIMENTOS CALZADAS SECTOR URBANO DE TALCA	1992		400.000	MINVU	NO ESTAN CONTEMPLADOS RECURSOS PARA ESTE PROYECTO. LA SEREMI ESTA SOLICITANDO SE LE ASIGNEN LOS RECURSOS NO INVERTIDOS POR OTRAS REGIONES EN 1991, QUE ALCANZAN A LA SUMA DE M\$ 250.000. <i>Segun SEREMI</i>
	4. CONSTRUCCION PAVIMENTOS CALZADAS SECTOR URBANO DE TALCA	1993		400.000	MINVU	LOS FONDOS PARA ESTE PROYECTO SE SOLICITARAN EN 1992.
	5. CONSTRUCCION VIVIENDAS SOCIALES BASICAS COMUNA DE TALCA	1992		300.000	MINVU	LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ESTA CONTEMPLADA DENTRO DE LOS PROGRAMAS NORMALES DEL MINISTERIO. NO SE HAN ASIGNADOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PLAN TALCA.
	6. CONSTRUCCION VIVIENDAS SOCIALES BASICAS COMUNA DE TALCA	1993		300.000	MINVU	
	7. CONSTRUCCION VIVIENDAS PROGRESIVAS EN TALCA 1ª ETAPA	1992		85.000	MINVU	

22-8-52

P L A N                    T A L C A  
SITUACION ACTUAL DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR POR LOS DIFERENTES MINISTERIOS

IDENTIFICACION MINISTERIO	IDENTIFICACION DEL PROYECTO	FECHA EJECUCION	CODIGO BIP	VALOR M\$	UNIDAD EJECUTORA	SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO
1. MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	8. CONSTRUCCION VIVIENDAS PROGRESIVAS EN TALCA 1ª ETAPA	1993		35.000	MINVU	LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ESTA CONTEMPLADA DENTRO DE LOS PROGRAMAS NORMALES DEL MINISTERIO NO SE HAN ASIGNADOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PLAN TALCA.
	9. CONSTRUCCION VIVIENDAS PROGRESIVAS EN TALCA 2ª ETAPA	1992		25.500	MINVU	
	10. CONSTRUCCION VIVIENDAS PROGRESIVAS EN TALCA 2ª ETAPA	1993		25.500	MINVU	

P L A N            T A L C A  
SITUACION ACTUAL DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR POR LOS DIFERENTES MINISTERIOS

IDENTIFICACION MINISTERIO	IDENTIFICACION DEL PROYECTO	FECHA EJECUCION	CODIGO BIP	VALOR M\$	UNIDAD EJECUTORA	SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO
II. DIRECCION GENERAL DE DEPORTES Y RECREACION	1. MEJORAMIENTO DEL GIMNASIO REGIONAL DE TALCA	1992	20056373	72.800	ARQUITECTURA	EL DISEÑO ESTA HECHO POR ARQUITECTURA. DIGEDER ESTA SOLICITANDO LOS RECURSOS AL MINISTERIO DE HACIENDA. SE ESPERA RESPUESTA.
	MEJORAMIENTO DEL GIMNASIO REGIONAL DE TALCA	1993		169.850		
	2. PROGRAMA EVENTOS CELEBRACION 250 AÑOS FUNDACION DE TALCA.	1992		15.000		SE ESTA SOLICITANDO LA SEDE DEL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE FUTBOL AMATEUR, CUANDO SE CONCEDA SE ENVIARA COMO PROYECTO A DIGEDER, PARA LA OBTENCION DE LOS RECURSOS. EXISTEN ADEMÁS PROYECTOS ALTERNATIVOS SI ESTA LO RESULTA.

P L A N            T A L C A  
SITUACION ACTUAL DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR POR LOS DIFERENTES MINISTERIOS

IDENTIFICACION MINISTERIO	IDENTIFICACION DEL PROYECTO	FECHA EJECUCION	CODIGO BIP	VALOR M\$	UNIDAD EJECUTORA	SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO
III. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	1. HABILITACION DEL TEATRO MUNICIPAL  FONDOS COMPROMETIDOS:  1991 SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA M\$ 50.000  1992 SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 50.000  1992 MUNICIPALIDAD DE TALCA 20.000  1992 GESTION RECURSOS EXTERNOS 100.000  ( Gobierno Español)	1991		50.000	DIR. REG. ARQUITECTURA	DECRETO DE HACIENDA DESTINANDO LOS FONDOS A ARQUITECTURA FUE RECHAZADO POR CONTRALORIA. SE REHIZO CANALIZANDOLO VIA MUNICIPALIDAD , SE ESPERA TOMA DE RAZON. LOS TRABAJOS PREVIOS YA SE HAN INICIADO.  ES NECESARIO DESIGNAR RESPONSABLE DE LA GESTION PARA OBTENER APOORTE EXTRANJERO.

P L A N                    T A L C A  
SITUACION ACTUAL DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR POR LOS DIFERENTES MINISTERIOS

IDENTIFICACION MINISTERIO	IDENTIFICACION DEL PROYECTO	FECHA EJECUCION	CODIGO BIP	VALOR M\$	UNIDAD EJECUTORA	SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO
IV. MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	1. MEJORAMIENTO MUSEO O'HIGGINS Y BELLAS ARTES	1992	20032115	38.740		EL MINISTERIO DE EDUCACION NO HA DADO RESPUESTA AL OFICIO DE MIDEPLAN SOBRE ASIGNACION DE RECURSOS.
	2. IMPLEMENTACION INSTITUTO PERFECCIONAMIENTO MAGISTERIO	1992		75.000		
	3. ALIMENTACION ESCOLAR ALUMNOS EDUCACION BASICA SECTORES MARGINALES DE TALCA.	1992 - 1993		210.000	JUNAEB	RESPONSABILIDAD DEL DISEÑO DE LOS PROYECTOS 1, 2 y 3 ES DE LA SEREMI DE EDUCACION.
	4. IMPLEMENTACION AULAS TECNOLOGICAS 3 LICEOS PERIFERICOS DE LA COMUNA DE TALCA.	1992		75.000	MINEDUC	LOS PROYECTOS 4 y 5 ESTAN INGRESADOS AL MINEDUC CON PRESUPUESTO YA ACEPTADOS.
	5. DIVERSOS CURSOS DE CAPACITACION Y SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO.	1992		33.000		EN LA PRESENTE SEMANA SE INGRESAN A SERPLAC.

P L A N                    T A L C A  
SITUACION ACTUAL DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR POR LOS DIFERENTES MINISTERIOS

IDENTIFICACION MINISTERIO	IDENTIFICACION DEL PROYECTO	FECHA EJECUCION	CODIGO BIP	VALOR M\$	UNIDAD EJECUTORA	SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO
V. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	1. IMPLEMENTACION PLACA TECNICA DE HOSPITAL REGIONAL TALCA	1992		650.000	MINISTERIO DE SALUD	SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACION LA ADQUISICION DE EQUIPOS, SEGUN INFORMACION DEL MINISTERIO DE SALUD.
	2. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL EN POBLACION CARLOS TRUPP	1992		120.000	MINISTERIO SALUD	LOS PROYECTOS 2 y 3 NO HAN SIDO CONSIDERADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD.
	3. HABILITACION DE CENTROS PERIFERICOS PARA REHABILITACION DE ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS.					

P L A N                      T A L C A  
SITUACION ACTUAL DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR POR LOS DIFERENTES MINISTERIOS

IDENTIFICACION MINISTERIO	IDENTIFICACION DEL PROYECTO	FECHA EJECUCION	CODIGO BIP	VALOR M\$	UNIDAD EJECUTORA	SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO
VI. MINISTERIO DEL INTERIOR	1. MEJORAMIENTO SECTOR RECREATIVO RIO CLARO	1992	20056375	35.000		EL DIA 30 DE NOVIEMBRE SE INCORPORARAN A SERPLAC PARA SOLICITAR LOS RECURSOS NECESARIOS.
	2. READECUACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE TALCA	1992 - 1993	20056382	334.470		
	3. MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS	1992 - 1993	20056390	110.750		DISEÑO DE LOS TRES PROYECTOS YA ESTAN CONFECCIONADOS POR LA MUNICIPALIDAD.

P L A N                      T A L C A  
SITUACION ACTUAL DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR POR LOS DIFERENTES MINISTERIOS

IDENTIFICACION MINISTERIO	IDENTIFICACION DEL PROYECTO	FECHA EJECUCION	CODIGO BIP	VALOR M\$	UNIDAD EJECUTORA	SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO
VII. CORPORACION DE FOMENTO A LA PRODUCCION.	1. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE SISTEMA ALCANTARILLADO DE TALCA	1992		120.405		CORFO ESTA SOLICITANDO INFORMACION A ESSAM PARA RESPONDER A MIDEPLAN, SOBRE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO
		1993		908.057		
	2. PROYECTOS DE CAPACITACION LABORAL	1992		360		FUERON EJECUTADOS EN 1991.
	3. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INCUBADORA DE MICROEMPRESAS	1992		-		NO ESTA EN LA ACTUAL LINEA DE SERCOTEC. NO HAY RECURSOS.



P L A N                      T A L C A  
 SITUACION ACTUAL DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR POR LOS DIFERENTES MINISTERIOS

IDENTIFICACION MINISTERIO	IDENTIFICACION DEL PROYECTO	FECHA EJECUCION	CODIGO BIP	VALOR M\$	UNIDAD EJECUTORA	SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO
VIII. MINISTERIO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	1. CAPACITACION DE ARTESANOS	1992		600		ESTA SIENDO ELABORADO POR SENCE.

P L A N                      T A L C A  
SITUACION ACTUAL DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR POR LOS DIFERENTES MINISTERIOS

IDENTIFICACION MINISTERIO	IDENTIFICACION DEL PROYECTO	FECHA EJECUCION	CODIGO BIP	VALOR M\$	UNIDAD EJECUTORA	SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO
IX. MINISTERIO TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES	1. SEMAFORIZACION DE LA CIUDAD DE TALCA	1992		23.000		SECTRA ESTA ELABORANDO PROYECTO. LA PRESENTE SEMANA VIAJA A TALCA UN FUNCIONARIO DE ESE SERVICIO PARA UBICAR LOS PUNTOS A SEMAFORIZAR. EXISTEN RECURSOS.